



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS**

Rua Episcopal, 1575 - Centro

Telefone: (16) 3374-1834

| Assunto                  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO                      |                    |        |                |        |                |        |                |
|--------------------------|---|--------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|
| Obra                     | Pavimentação de vias e drenagem de águas pluviais |                    |        |                |        |                |        |                |
| Local                    | Avenida Dois - Antenor Garcia, São Carlos/SP      |                    |        |                |        |                |        |                |
| Item                     | Descrição dos Serviços                            | Valor dos Serviços | MÊS 1  |                | MÊS 2  |                | MÊS 3  |                |
|                          |   |                    | %      | VALOR          | %      | VALOR          | %      | VALOR          |
| 1                        | SERVIÇOS PRELIMINARES                             | R\$ 12.705,12      | 60     | R\$ 7.623,08   | 10     | R\$ 1.270,51   | 10     | R\$ 1.270,51   |
| 2                        | LIMPEZA DO TERRENO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA        | R\$ 109.040,36     | 50     | R\$ 54.520,18  | 50     | R\$ 54.520,18  |        | R\$ -          |
| 3                        | DRENAGEM  | R\$ 130.906,46     | 30     | R\$ 39.271,94  | 70     | R\$ 91.634,52  |        | R\$ -          |
| 4                        | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ                     | R\$ 358.718,65     |        | R\$ -          | 55     | R\$ 197.295,26 | 45     | R\$ 161.423,39 |
| 5                        | RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ                     | R\$ 16.947,27      |        | R\$ -          | 100    | R\$ 16.947,27  |        | R\$ -          |
| 6                        | PASSEIO PÚBLICO                                   | R\$ 138.905,09     |        | R\$ -          |        | R\$ -          |        | R\$ -          |
| 7                        | SINALIZAÇÃO VIÁRIA                                | R\$ 4.891,86       |        | R\$ -          |        | R\$ -          |        | R\$ -          |
| 8                        | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                           | R\$ 2.501,42       |        | R\$ -          |        | R\$ -          |        | R\$ -          |
| VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |   | R\$ 774.616,23     | 13,09% | R\$ 101.415,20 | 46,69% | R\$ 361.667,74 | 21,00% | R\$ 162.693,90 |
|                          |   |                    |        |                |        |                |        |                |



São Carlos, 17 de dezembro de 2020