

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS****ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO****OBRA: CONCLUSÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - WALDOMIRO LOBBE SOBRINHO - CDHU****LOCAL: RUA DA PAZ, 250 - CDHU - SÃO CARLOS**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS R\$	30	60	90	120	150	180
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS	22.804,92	22.804,92					
2	ESTRUTURA	8.208,38		8.208,38				
3	ALVENARIA	5.603,65		5.603,65				
4	ESQUADRIAS DE MADEIRA	37.933,83				15.173,53	22.760,30	
5	ESQUADRIAS METÁLICAS	85.000,98				46.750,54	38.250,44	
6	COBERTURA	105.474,14		42.189,66	63.284,48			
7	INSTALAÇÃO HIDRAULICAS	70.432,08			17.608,02	31.694,44	21.129,62	
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	96.096,83			24.024,21	43.243,57	28.829,05	
9	REVESTIMENTOS	20.515,85				14.361,10	6.154,76	
10	PISOS	36.700,28				16.515,13	20.185,15	
11	VIDROS	22.672,58						22.672,58
12	PINTURA	48.329,65					4.832,97	43.496,69
13	DIVERSOS	69.081,26					24.178,44	44.902,82
14	INSTALAÇÕES MECÂNICAS	9.909,94						9.909,94
15	LIMPEZA DA OBRA	1.021,55						1.021,55
	TOTAL PARCIAL	639.785,92	22.804,92	56.001,69	104.916,71	167.738,30	166.320,73	122.003,57
	TOTAL ACUMULADO	639.785,92	22.804,92	78.806,61	183.723,32	351.461,62	517.782,35	639.785,92

São Carlos, janeiro de 2019

WONG KWAN YIN
ENGENHEIRO - SMOP