

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS				SÃO CARLOS - SP		RECAPEAMENTO DE VIAS NO BAIRRO CIDADE ARACY E JARDIM SOCIAL PRESIDENTE COLLOR			
Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	1		2		3	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1.	RECAPEAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ANTONIO MIGLIATO								
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES/CANTEIRO DE OBRAS - PLACAS DE OBRAS	8.648,60	0,80%	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00
1.2	RECAPEAMENTO EM CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE (CAUQ), SEM REMOÇÃO DE PAV. OU SOBRE SUPERFÍCIE FRESADA (Esp. compactada = 4,0 cm)	578.494,32	53,30%	70,00	70,00	30,00	100,00	-	100,00
1.3	DRENAGEM	4.109,00	0,38%	50,00	50,00	50,00	100,00	-	100,00
1.4	PASSEIO PÚBLICO E RAMPAS DE ACESSO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	26.522,92	2,44%	-	-	100,00	100,00	-	100,00
1.5	OBRAS/SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM VIAS PÚBLICAS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	15.108,92	1,39%	-	-	100,00	100,00	-	100,00
2.	RECAPEAMENTO DAS RUAS JOAQUIM RODA, ANTONIO ZACCARELLI E JOÃO MARTINS FRANÇA								
2.1	RECAPEAMENTO EM CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE (CAUQ), SEM REMOÇÃO DE PAV. OU SOBRE SUPERFÍCIE FRESADA (Esp. compactada = 4,0 cm)	416.224,51	38,35%	-	-	30,00	30,00	70,00	100,00
2.2	PASSEIO PÚBLICO E RAMPAS DE ACESSO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	21.877,94	2,02%	-	-	-	-	100,00	100,00
2.3	OBRAS/SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM VIAS PÚBLICAS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	14.373,37	1,32%	-	-	-	-	100,00	100,00
Total (%):				415.649,12	415.649,12	342.101,98	757.751,11	327.608,46	1.085.359,57
Total (R\$):		1.085.359,57	100,00%	38,30	38,30	31,52	69,82	30,18	100,00

SÃO CARLOS - SP ,25 de agosto de 2017.

Local/Data

Airton Garcia Ferreira
Prefeitura Municipal de São Carlos

Responsável Técnico
Mário Henrique Dias Pelissari
Eng. Civil - CREA 5061938090