

ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE I DA CASA DE ACOLHIMENTO INFANTIL, NO JARDIM BOTAFOGO, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS
ÁREA: 554,91 M²
LOCAL: RUA JOÃO DE OLIVEIRA, Nº 206, JARDIM BOTAFOGO, SÃO CARLOS - SP

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R\$	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
			%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
I	REFORMA													
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	31.945,38	67,66	21.614,24	4,62	1.475,88	4,62	1.475,88	4,62	1.475,88	4,62	1.475,88	4,62	1.475,88
2	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	76.677,67	50,00	38.338,84	50,00	38.338,84								
3	INFRAESTRUTURA	159.550,36			50,00	79.775,18	50,00	79.775,18						
4	SUPERESTRUTURA	55.416,17					50,00	27.708,09	50,00	27.708,09				
5	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	41.982,75					35,00	14.693,96	35,00	14.693,96	30,00	12.594,83		
6	COBERTURA	23.807,77							50,00	11.903,89	50,00	11.903,89		
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	10.892,68					50,00	5.446,34			50,00	5.446,34		
8	ESQUADRIAS	120.871,27							50,00	60.435,64	50,00	60.435,64		
9	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	60.422,24							30,00	18.126,67	35,00	21.147,78	35,00	21.147,78
10	INSTALAÇÕES DE GÁS	7.730,74							30,00	2.319,22	35,00	2.705,76	35,00	2.705,76
11	SPDA	6.660,78							30,00	1.998,23	35,00	2.331,27	35,00	2.331,27
12	REVESTIMENTOS PARA PAREDES E PISOS	129.939,52									30,00	38.981,86	35,00	45.478,83
13	FORROS	7.449,48												
14	PINTURAS	64.260,70												
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	151.329,85												
16	LIMPEZA FINAL DA OBRA	1.408,88												
II	AMPLIAÇÃO													
1	CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES	4.856,13	100,00	4.856,13										
2	DEMOLIÇÕES	4.056,01	70,00	2.839,21	30,00	1.216,80								
3	INFRAESTRUTURA	9.246,45			100,00	9.246,45								
4	SUPERESTRUTURA	12.116,31					100,00	12.116,31						
5	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	7.611,69							50,00	3.805,85	50,00	3.805,85		
6	COBERTURA	23.183,24											100,00	23.183,24
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.932,85					50,00	966,43			50,00	966,43		
8	ESQUADRIAS	6.409,95											100,00	6.409,95
9	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	11.867,62									50,00	5.933,81	50,00	5.933,81
10	REVESTIMENTOS PARA PAREDES E PISOS	38.218,99											50,00	19.109,50
11	PINTURAS	8.639,50												
12	ALAMBRADO	86.502,69											30,00	25.950,81
13	LIMPEZA FINAL DA OBRA	386,63												
III	SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
1	ADMINISTRAÇÃO	54.034,36					30,00	16.210,31	30,00	16.210,31	40,00	21.613,74		
2	CASA GRANDE	38.938,57					30,00	11.681,57	30,00	11.681,57	40,00	15.575,43		
3	CASA MENOR	31.792,69					30,00	9.537,81	30,00	9.537,81	40,00	12.717,08		
4	ENTRADA DE ENERGIA	24.595,81	25,00	6.148,95	25,00	6.148,95	50,00	12.297,91						
5	TELEFONIA, DADOS E TELEVISÃO (TODOS OS PRÉDIOS)	50.840,24											40,00	20.336,10
6	ILUMINAÇÃO EXTERNA	204.609,45												
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS (R\$)		1.570.185,42		73.797,37		136.202,10		191.909,77		179.897,10		217.635,56		174.062,92

ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE I DA CASA DE ACOLHIMENTO INFANTIL, NO JARDIM BOTAFOGO, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS

ÁREA: 554,91 M²

LOCAL: RUA JOÃO DE OLIVEIRA, Nº 206, JARDIM BOTAFOGO, SÃO CARLOS - SP

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R\$	MÊS 7		MÊS 8		TOTAL	
			%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
I	REFORMA							
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	31.945,38	4,62	1.475,88	4,62	1.475,88	100,00	31.945,38
2	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	76.677,67					100,00	76.677,67
3	INFRAESTRUTURA	159.550,36					100,00	159.550,36
4	SUPERESTRUTURA	55.416,17					100,00	55.416,17
5	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	41.982,75					100,00	41.982,75
6	COBERTURA	23.807,77					100,00	23.807,77
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	10.892,68					100,00	10.892,68
8	ESQUADRIAS	120.871,27					100,00	120.871,27
9	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	60.422,24					100,00	60.422,24
10	INSTALAÇÕES DE GÁS	7.730,74					100,00	7.730,74
11	SPDA	6.660,78					100,00	6.660,78
12	REVESTIMENTOS PARA PAREDES E PISOS	129.939,52	35,00	45.478,83			100,00	129.939,52
13	FORROS	7.449,48	100,00	7.449,48			100,00	7.449,48
14	PINTURAS	64.260,70	50,00	32.130,35	50,00	32.130,35	100,00	64.260,70
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	151.329,85	50,00	75.664,93	50,00	75.664,93	100,00	151.329,85
16	LIMPEZA FINAL DA OBRA	1.408,88			100,00	1.408,88	100,00	1.408,88
II	AMPLIAÇÃO							
1	CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES	4.856,13					100,00	4.856,13
2	DEMOLIÇÕES	4.056,01					100,00	4.056,01
3	INFRAESTRUTURA	9.246,45					100,00	9.246,45
4	SUPERESTRUTURA	12.116,31					100,00	12.116,31
5	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	7.611,69					100,00	7.611,69
6	COBERTURA	23.183,24					100,00	23.183,24
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.932,85					100,00	1.932,85
8	ESQUADRIAS	6.409,95					100,00	6.409,95
9	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	11.867,62					100,00	11.867,62
10	REVESTIMENTOS PARA PAREDES E PISOS	38.218,99	50,00	19.109,50			100,00	38.218,99
11	PINTURAS	8.639,50			100,00	8.639,50	100,00	8.639,50
12	ALAMBRADO	86.502,69	40,00	34.601,08	30,00	25.950,81	100,00	86.502,69
13	LIMPEZA FINAL DA OBRA	386,63			100,00	386,63	100,00	386,63
III	SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
1	ADMINISTRAÇÃO	54.034,36					100,00	54.034,36
2	CASA GRANDE	38.938,57					100,00	38.938,57
3	CASA MENOR	31.792,69					100,00	31.792,69
4	ENTRADA DE ENERGIA	24.595,81					100,00	24.595,81
5	TELEFONIA, DADOS E TELEVISÃO (TODOS OS PRÉDIOS)	50.840,24	60,00	30.504,14			100,00	50.840,24
6	ILUMINAÇÃO EXTERNA	204.609,45	50,00	102.304,73	50,00	102.304,73	100,00	204.609,45
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS (R\$)		1.570.185,42		348.718,90		247.961,69		1.570.185,42