



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS - DISTRITO SANTA EUDÓXIA - FASE III

LOCAL: VIAS URBANAS URBANAS - DISTRITO DE SANTA EUDÓXIA - MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS R\$	30 dias (%)	30 dias (R\$)	60 dias (%)	60 dias (R\$)	90 dias (%)	90 dias (R\$)	Total (%)	Total (R\$)
1.1	Placa de identificação da obra (2,50 m x 4,00 m)	2.223,50	100%	2.223,50	0%	-	0%	-	100%	2.223,50
1.2	Imprimação betuminosa ligante para regularização do pavimento	12.443,97	35%	4.355,39	35%	4.355,39	30%	3.733,19	100%	12.443,97
1.3	Concreto asfáltico usinado a quente (CBUQ) para regularização do pavimento, espessura de 2 cm	49.231,81	35%	17.231,13	35%	17.231,13	30%	14.769,54	100%	49.231,81
1.4	Imprimação betuminosa ligante	82.959,85	35%	29.035,95	35%	29.035,95	30%	24.887,96	100%	82.959,85
1.5	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente (CBUQ), espessura de 3 cm	492.374,65	35%	172.331,13	35%	172.331,13	30%	147.712,40	100%	492.374,65
1.6	Sinalização viária horizontal com tinta acrílica	13.476,72	0%	-	0%	-	100%	13.476,72	100%	13.476,72
1.6	Ensaio de laboratório - verificação de espessura, dosagem Marshall, granulometria, teor de asfalto, estabilidade e fluência	6.364,14	0%	-	0%	-	100%	6.364,14	100%	6.364,14
TOTAL ACUMULADO		659.074,64	34,17%	225.177,10	33,83%	222.953,60	32,01%	210.943,94	100%	659.074,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
São Carlos, fevereiro de 2023.

Samuel Fernandes
Engenheiro civil - SMOP