



# Prefeitura de SÃO CARLOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E  
ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICÍPIO:

SÃO CARLOS

DATA BASE

dez/20

OBJETO:

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO PARQUE SÃO JOSÉ

### PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convênio.

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		2ª ETAPA		3ª ETAPA	
			PERÍODO IMEDIATO		PERÍODO: 30 DIAS		PERÍODO: 30 DIAS	
			Prazo de liberação: em 30 dias após a emissão da OIS.	PRAZO DE EXECUÇÃO IMEDIATO	Prazo de liberação: em até 30 dias após a liberação da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS	Prazo de liberação: em até 30 dias após a liberação da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2		6.786,06		1.817,70		1.817,70
		R\$		9.995,43		2.677,35		2.677,35
2	REDE DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	M		326,13		217,42		407,65
		R\$		296.197,36		197.464,91		370.246,71
3	REMANEJAMENTO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	M				91,00		91,00
		R\$				13.738,66		13.738,66
4	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	M2						5.251,12
		R\$						602.198,84
5	PASSEIO PÚBLICO	M2						
		R\$						
6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	M2						
		R\$						
7	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	M2						
		R\$						
RECURSOS ESTADUAL				300.000,00		200.000,00		900.000,00
RECURSOS PRÓPRIO				6.192,79		13.880,92		88.861,56
TOTAL				306.192,79		213.880,92		988.861,56

ASSINATURA

MARIO HENRIQUE DIAS PELISSARI

CREA: 5061938090

ART: 28027230210210841



Prefeitura de  
**SÃO CARLOS**

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E  
ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
**OBRAS PÚBLICAS**

MUNICÍPIO:

SÃO CARLOS

DATA BASE

dez/20

OBJETO:

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO PARQUE SÃO JOSÉ

**PRAZO PROPOSTO**

INÍCIO: data da assinatura do convênio.

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	4ª ETAPA		5ª ETAPA		6ª ETAPA	
			PERÍODO: 30 DIAS		PERÍODO: 30 DIAS		PERÍODO: 30 DIAS	
			Prazo de liberação: em até 30 dias após a liberação da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS	Prazo de liberação: em até 30 dias após a liberação da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS	Prazo de liberação: em até 30 dias após a liberação da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2		5.028,96		4.988,56		4.988,56
		R\$		7.407,33		7.347,83		7.347,83
2	REDE DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	M		407,65		407,65		407,65
		R\$		370.246,70		370.246,70		370.246,70
3	REMANEJAMENTO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	M		91,00		91,00		91,00
		R\$		13.738,66		13.738,66		13.738,66
4	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	M2		5.251,12		5.251,12		4.847,18
		R\$		602.198,84		602.198,83		555.875,85
5	PASSEIO PÚBLICO	M2						
		R\$						
6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	M2						
		R\$						
7	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	M2						
		R\$						
RECURSOS ESTADUAL				900.000,00		900.000,00		900.000,00
RECURSOS PRÓPRIO				93.591,53		93.532,02		47.209,04
TOTAL				993.591,53		993.532,02		947.209,04

ASSINATURA

MARIO HENRIQUE DIAS PELISSARI

CREA: 5061938090

ART: 28027230210210841



# Prefeitura de SÃO CARLOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E  
ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICÍPIO:

SÃO CARLOS

DATA BASE

dez/20

OBJETO:

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO PARQUE SÃO JOSÉ

### PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convênio.

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	7ª ETAPA		8ª ETAPA		9ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 30 DIAS		PERÍODO: 30 DIAS		PERÍODO: 30 DIAS		
			Prazo de liberação: em até 30 dias após a liberação da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS	Prazo de liberação: em até 30 dias após a liberação da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS	Prazo de liberação: em até 30 dias após a liberação da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2		4.988,56		4.988,55		4.988,55	40.393,20
		R\$		7.347,83		7.347,82		7.347,82	59.496,59
2	REDE DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	M							2.174,15
		R\$							1.974.649,08
3	REMANEJAMENTO DE REDES DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	M							455,00
		R\$							68.693,30
4	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	M2		6.866,84		6.462,91		6.462,91	40.393,20
		R\$		787.490,79		741.167,80		741.167,80	4.632.298,75
5	PASSEIO PÚBLICO	M2		6.089,97		5.910,85		5.910,85	17.911,67
		R\$		257.808,79		250.226,17		250.226,17	758.261,13
6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	M2				1.026,33		1.026,32	2.052,65
		R\$				32.103,45		32.103,44	64.206,89
7	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	M2				4.558,69		4.558,69	9.117,38
		R\$				51.877,89		51.877,89	103.755,78
RECURSOS ESTADUAL				1.000.000,00		1.000.000,00		910.000,00	7.010.000,00
RECURSOS PRÓPRIO				52.647,41		82.723,13		172.723,12	651.361,52
TOTAL				1.052.647,41		1.082.723,13		1.082.723,12	7.661.361,52

ASSINATURA

MARIO HENRIQUE DIAS PELISSARI

CREA: 5061938090

ART: 28027230210210841