



Prefeitura de SÃO CARLOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E
ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICÍPIO:

SÃO CARLOS

DATA BASE

fev/21

OBJETO:

CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO JD.
GONZAGA

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convênio.

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		2ª ETAPA		3ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO IMEDIATO		PERÍODO: 30 DIAS		PERÍODO: 30 DIAS		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a emissão da OIS.	PRAZO DE EXECUÇÃO IMEDIATO	Prazo de liberação: em até 30 dias após a liberação da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 DIAS	Prazo de liberação: em até 30 dias após a liberação da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 DIAS	
1	INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	M2		388,80		81,29		27,10	497,19
		R\$		47.428,63		9.916,35		3.305,44	60.650,42
2	ESCORAMENTO TEMPORÁRIO MURO EXISTENTE (trecho)	M2		40,65					40,65
		R\$		5.076,35					5.076,35
3	DEMOLIÇÃO IMÓVEIS (Rua Aparecida Basilio de Camargo Silva)	M3		493,63					493,63
		R\$		133.939,08					133.939,08
4	TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO, DENTRO E FORA DA OBRA	M3		10,91		32,72		10,90	54,53
		R\$		1.170,54		3.511,62		1.170,54	5.852,70
5	SERVIÇO EM SOLO, MANUAL	M3		299,14					299,14
		R\$		24.621,39					24.621,39
6	FUNDAÇÃO	M		140,00					140,00
		R\$		9.994,60					9.994,60
7	ARMADURA	KG		2.891,45		1.927,63			4.819,08
		R\$		40.385,44		26.923,62			67.309,06
8	FORMA	M2		378,02		378,02			756,04
		R\$		58.848,28		58.848,28			117.696,56
9	CONCRETO	M3		19,84		79,35			99,19
		R\$		11.538,97		46.155,89			57.694,86
10	DRENAGEM	M				96,78		41,48	138,26
		R\$				53.061,16		22.740,50	75.801,66
11	PINTURA	M2						293,49	293,49
		R\$						8.813,50	8.813,50
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	M2				329,92		219,95	549,87
		R\$				7.918,13		5.278,75	13.196,88
RECURSOS ESTADUAL				300.000,00		200.000,00		40.000,00	540.000,00
RECURSOS PRÓPRIO				33.003,28		6.335,05		1.308,73	40.647,06
TOTAL				333.003,28		206.335,05		41.308,73	580.647,06

ASSINATURA

MANUEL JOAQUIM DA FONSECA CORTE

CREA/CAU: 600601007

ART/RRT: 28027230201018329