

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEB ANTÔNIO STELLA MORUZZI

LOCAL: RUA TEOTÔNIO VILELA, 501, JARDIM TANGARÁ, SÃO CARLOS - SP

| ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | PREÇOS R\$ | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
|------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| I | REFORMA | | | | | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 11.938,90 | 11.938,90 | | | | |
| 2 | INFRAESTRUTURA | 1.774,63 | 1.774,63 | | | | |
| 3 | ESTRUTURA | 1.026,34 | 718,44 | 307,90 | | | |
| 4 | ALVENARIA | 4.327,47 | | 4.327,47 | 0,00 | | |
| 5 | ESQUADRIAS - FERRAGENS | 4.201,13 | | 840,23 | 3.360,91 | | |
| 6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 4.321,37 | | 3.889,23 | 432,14 | | |
| 7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 36.740,59 | | | 7.348,12 | 12.859,21 | 16.533,26 |
| 8 | REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO | 4.636,73 | | | | 2.782,04 | 1.854,69 |
| 9 | PISOS | 2.703,52 | | | | 811,06 | 1.892,46 |
| 10 | VIDRO | 174,02 | | | | | 174,02 |
| 11 | PINTURA | 2.214,30 | | | | | 2.214,30 |
| 12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 148.044,51 | 29.608,90 | 37.011,13 | 33.310,01 | 29.608,90 | 18.505,56 |
| 13 | LIMPEZA DA OBRA | 3.493,50 | | | | | 3.493,50 |
| | TOTAL PARCIAL | 225.597,00 | 44.040,87 | 46.375,96 | 44.451,18 | 46.061,20 | 44.667,80 |
| | TOTAL ACUMULADO (REFORMA) | 225.597,00 | 44.040,87 | 90.416,83 | 134.868,00 | 180.929,20 | 225.597,00 |

São Carlos, junho de 2019

Thaís Arruda Spinacé
Engenheira - SMOP