

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEB ANTÔNIO STELLA MORUZZI

LOCAL: RUA TEOTÔNIO VILELA, 501, JARDIM TANGARÁ, SÃO CARLOS - SP

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS R\$	30	60	90	120	150
II	AMPLIAÇÃO						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.542,83	7.542,83				
2	INFRAESTRUTURA	19.307,92	12.550,15	6.757,77			
3	ALVENARIA	10.047,03		7.032,92	3.014,11		
4	ESQUADRIAS - FERRAGENS	23.751,26		4.750,25	11.875,63	7.125,38	
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.514,05		2.554,21	2.554,21	3.405,62	
6	REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO	2.748,18		274,82	2.473,36		
7	PISOS	20.569,11			2.056,91	8.227,65	10.284,56
8	VIDRO	3.967,66					3.967,66
9	PINTURA	8.350,28			835,03	1.670,06	5.845,19
10	LIMPEZA DA OBRA	228,56					228,56
	TOTAL PARCIAL	105.026,87	20.092,98	21.369,97	22.809,25	20.428,70	20.325,97
	TOTAL ACUMULADO (AMPLIAÇÃO)	105.026,87	20.092,98	41.462,95	64.272,21	84.700,90	105.026,87
	ACUMULADO (REFORMA + AMPLIAÇÃO)	344.260,99					344.260,99

São Carlos, agosto de 2019

Thaís Arruda Spinacé
Engenheira - SMOP