

ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMEI PROF. BENTO PRADO DE ALMEIDA FERRAZ JUNIOR

ÁREA: 114,48 M²

LOCAL: RUA FRANCISCA DIRCE BARBOSA, SEM Nº, PARQUE DOURADINHO, SÃO CARLOS-SP

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R\$	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
			%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	26.605,18	100,0	26.605,18		0,00		0,00		0,00
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	4.921,87	100,0	4.921,87		0,00		0,00		0,00
3	FUNDAÇÕES	37.206,51	60,0	22.323,91	40,0	14.882,60		0,00		0,00
4	SUPERESTRUTURA	81.690,46		0,00	50,0	40.845,23	50,0	40.845,23		0,00
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	35.928,38		0,00	40,0	14.371,35	60,0	21.557,03		0,00
6	ESQUADRIAS	33.196,24		0,00		0,00	50,0	16.598,12	50,0	16.598,12
7	SISTEMAS DE COBERTURA	46.489,17		0,00		0,00		0,00	70,0	32.542,42
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	11.893,93	35,0	4.162,88		0,00		0,00		0,00
9	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	27.896,06		0,00		0,00	30,0	8.368,82	35,0	9.763,62
10	SISTEMAS DE PISOS	21.435,59		0,00		0,00		0,00	35,0	7.502,46
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	13.286,30		0,00		0,00		0,00		0,00
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	3.987,23		0,00		0,00		0,00	35,0	1.395,53
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	5.020,51		0,00		0,00		0,00	35,0	1.757,18
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	3.633,53		0,00		0,00		0,00	35,0	1.271,74
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	11.008,36		0,00		0,00		0,00	35,0	3.852,93
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	270,50		0,00		0,00		0,00		0,00
17	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V	26.232,14		0,00		0,00		0,00	20,0	5.246,43
18	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	504,46		0,00		0,00		0,00	100,0	504,46
19	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	14.560,13		0,00		0,00	20,0	2.912,03	25,0	3.640,03
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	15.400,34		0,00		0,00		0,00		0,00
21	SERVIÇOS FINAIS	373,08		0,00		0,00		0,00		0,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		421.539,97		58.013,83		70.099,19		90.281,22		84.074,91

ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMEI PROF. BENTO PRADO DE ALMEIDA FERRAZ JUNIOR

ÁREA: 114,48 M²

LOCAL: RUA FRANCISCA DIRCE BARBOSA, SEM Nº, PARQUE DOURADINHO, SÃO CARLOS-SP

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R\$	MÊS 5		MÊS 6		TOTAL	
			%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	26.605,18		0,00		0,00	100,0	26.605,18
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	4.921,87		0,00		0,00	100,0	4.921,87
3	FUNDAÇÕES	37.206,51		0,00		0,00	100,0	37.206,51
4	SUPERESTRUTURA	81.690,46		0,00		0,00	100,0	81.690,46
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	35.928,38		0,00		0,00	100,0	35.928,38
6	ESQUADRIAS	33.196,24		0,00		0,00	100,0	33.196,24
7	SISTEMAS DE COBERTURA	46.489,17	30,0	13.946,75		0,00	100,0	46.489,17
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	11.893,93	65,0	7.731,05		0,00	100,0	11.893,93
9	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	27.896,06	35,0	9.763,62		0,00	100,0	27.896,06
10	SISTEMAS DE PISOS	21.435,59	65,0	13.933,13		0,00	100,0	21.435,59
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	13.286,30		0,00	100,0	13.286,30	100,0	13.286,30
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	3.987,23	35,0	1.395,53	30,0	1.196,17	100,0	3.987,23
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	5.020,51	35,0	1.757,18	30,0	1.506,15	100,0	5.020,51
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	3.633,53	35,0	1.271,74	30,0	1.090,06	100,0	3.633,53
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	11.008,36	35,0	3.852,93	30,0	3.302,51	100,0	11.008,36
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	270,50	60,0	162,30	40,0	108,20	100,0	270,50
17	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V	26.232,14	20,0	5.246,43	60,0	15.739,28	100,0	26.232,14
18	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	504,46		0,00		0,00	100,0	504,46
19	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	14.560,13	30,0	4.368,04	25,0	3.640,03	100,0	14.560,13
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	15.400,34	40,0	6.160,14	60,0	9.240,20	100,0	15.400,34
21	SERVIÇOS FINAIS	373,08		0,00	100,0	373,08	100,0	373,08
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		421.539,97		69.588,83		49.481,99		421.539,97

São Carlos, 11 de julho de 2023

Thaís A. Spinacé

Thaís Arruda Spinacé
Engenheira Civil - SMOP