

ASSUNTO:	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ECOPONTO - JD. IPANEMA							
LOCAL:	RUA MIGUEL PETRUCCELLI X RUA JOÃO LORETTI - JARDIM IPANEMA - SÃO CARLOS - SP							
ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	75,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	100,00%
		10.917,56	727,84	727,84	727,84	727,84	727,84	14.556,74
2.0	MURO DE FECHAMENTO	40,00%	40,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		44.213,65	44.213,65	22.106,82	-	-	-	110.534,12
3.0	PATIO	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		19.344,05	29.016,08	29.016,08	19.344,05	-	-	96.720,25
4.0	GUARITA	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
		-	-	-	20.687,22	20.687,22	-	41.374,44
5.0	TRIAGEM	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	0,00%	100,00%
		-	-	-	5.105,21	20.420,84	-	25.526,05
6.0	BAIAS COBERTAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%
		-	-	-	-	10.074,62	40.298,50	50.373,12
7.0	BAIAS DESCOBERTAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		-	-	-	-	-	34.517,13	34.517,13
TOTAL		74.475,25	73.957,56	51.850,74	45.864,32	51.910,52	75.543,46	373.601,85

São Carlos, 06 de junho de 2023

Leonardo Lazaro Silva
Diretor do dpto. obras e edificações
Secretaria Municipal de Obras Públicas