



ASSUNTO:	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA LUIZ OLLAY					
LOCAL:	RUA LUIZ OLLAY, S/N, CIDADE ARACY - SÃO CARLOS - SP					
ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
1.0	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		2.425,47	2.425,47	2.425,47	2.425,47	9.701,88
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	80,00%	20,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		33.301,48	8.325,37	-	-	41.626,85
3.0	PISOS	50,00%	25,00%	25,00%	0,00%	100,00%
		55.182,13	27.591,07	27.591,07	-	110.364,26
4.0	EQUIPAMENTOS	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
		-	-	15.169,78	15.169,78	30.339,56
5.0	BANCOS EM CONCRETO	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%
		-	-	19.327,45	45.097,38	64.424,83
6.0	PLAYGROUND	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%
		-	-	3.915,98	9.137,28	13.053,26
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%
		-	-	8.469,78	19.762,83	28.232,61
8.0	PAISAGISMO	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
		-	-	11.816,84	11.816,84	23.633,67
9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		-	-	-	10.515,23	10.515,23
TOTAL		90.909,08	38.341,91	88.716,36	113.924,81	331.892,15

São Carlos, 14 de junho de 2023

Leonardo Lazaro Silva
Diretor de dpto. Obras e edificações
Secretaria Municipal de Obras Públicas