



**ASSUNTO:** CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**OBRA:** REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMEI MONSENHOR ALCINDO SIQUEIRA

**ÁREA:** 439,90 M² REFORMA + 146,83 M² AMPLIAÇÃO

**LOCAL:** RUA ANTÔNIO SPAZIANI, Nº 243, JARDIM SANTA MARIA, SÃO CARLOS-SP

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R\$	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
			%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
II	AMPLIAÇÃO									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.939,91	100,0	9.939,91		0,00		0,00		0,00
2	INFRAESTRUTURA	20.733,19	60,0	12.439,91	40,0	8.293,28		0,00		0,00
3	SUPERESTRUTURA	53.565,17		0,00	50,0	26.782,59	50,0	26.782,59		0,00
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	15.515,32		0,00		0,00	30,0	4.654,60	70,0	10.860,72
5	COBERTURA	67.669,72		0,00		0,00	35,0	23.684,40	35,0	23.684,40
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.636,81		0,00	30,2	1.400,32		0,00		0,00
7	ESQUADRIAS	25.560,44		0,00		0,00		0,00	30,0	7.668,13
8	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	15.222,71		0,00		0,00		0,00	30,0	4.566,81
9	SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16.278,05		0,00		0,00		0,00	30,0	4.883,42
10	SISTEMAS LÓGICOS E TELECOMUNICAÇÃO	655,34		0,00		0,00		0,00	30,6	200,53
11	REVESTIMENTOS PARA PAREDES E PISOS	21.249,91		0,00		0,00		0,00	15,0	3.187,49
12	PINTURAS	18.490,73		0,00		0,00		0,00		0,00
13	LIMPEZA FINAL DA OBRA	79,79		0,00		0,00		0,00		0,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		269.597,09		22.379,82		36.476,18		55.121,58		55.051,51

**ASSUNTO:** CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**OBRA:** REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMEI MONSENHOR ALCINDO SIQUEIRA

**ÁREA:** 439,90 M² REFORMA + 146,83 M² AMPLIAÇÃO

**LOCAL:** RUA ANTÔNIO SPAZIANI, Nº 243, JARDIM SANTA MARIA, SÃO CARLOS-SP

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R\$	MÊS 5		MÊS 6		TOTAL	
			%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
<b>II</b>	<b>AMPLIAÇÃO</b>							
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.939,91		0,00		0,00	100,0	9.939,91
2	INFRAESTRUTURA	20.733,19		0,00		0,00	100,0	20.733,19
3	SUPERESTRUTURA	53.565,17		0,00		0,00	100,0	53.565,17
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	15.515,32		0,00		0,00	100,0	15.515,32
5	COBERTURA	67.669,72	30,0	20.300,92		0,00	100,0	67.669,72
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.636,81	69,8	3.236,49		0,00	100,0	4.636,81
7	ESQUADRIAS	25.560,44	70,0	17.892,31		0,00	100,0	25.560,44
8	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	15.222,71	29,2	4.445,03	40,8	6.210,87	100,0	15.222,71
9	SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16.278,05	33,2	5.404,31	36,8	5.990,32	100,0	16.278,05
10	SISTEMAS LÓGICOS E TELECOMUNICAÇÃO	655,34		0,00	69,4	454,81	100,0	655,34
11	REVESTIMENTOS PARA PAREDES E PISOS	21.249,91	25,0	5.312,48	60,0	12.749,95	100,0	21.249,91
12	PINTURAS	18.490,73		0,00	100,0	18.490,73	100,0	18.490,73
13	LIMPEZA FINAL DA OBRA	79,79		0,00	100,0	79,79	100,0	79,79
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>		<b>269.597,09</b>		<b>56.591,54</b>		<b>43.976,46</b>		<b>269.597,09</b>

São Carlos, 4 de setembro de 2023

Thaís Arruda Spinacé  
Engenheira Civil - SMOP