



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADA NA RUA DR. MARINO DA COSTA TERRA – SP-310

LOCAL: RUA DR. MARINO DA COSTA TERRA, S/N (ALTURA DO ACESSO A SP 310, SAÍDA 231A E 231B), SÃO CARLOS – SP

ÁREA: 346 M²

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS R\$	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias
1	SREVIÇOS PRELIMINARES	55.996,76	55.996,76			
2	DEMOLIÇÕES E MOVIMENTO DE TERRA	17.439,95	8.719,98	8.719,98		
3	INFRAESTRUTURA	57.070,88	22.828,35	34.242,53		
4	ESTRUTURA	62.792,91		37.675,75	25.117,16	
5	ALVENARIA	26.757,38		8.027,21	18.730,17	
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	16.879,25		7.595,66	9.283,59	
7	GUARDA-CORPO	84.735,82		16.947,16	42.367,91	25.420,75
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.211,07				5.211,07
9	REVESTIMENTOS	5.182,59			1.036,52	4.146,07
10	PISOS	49.372,42			29.623,45	19.748,97
11	PINTURA	24.663,21				24.663,21
12	SINALIZAÇÃO VERTICAL	4.960,33				4.960,33
13	LIMPEZA DA OBRA	1.631,84				1.631,84
	TOTAL PARCIAL	412.694,41	87.545,09	113.208,29	126.158,80	85.782,24
	TOTAL ACUMULADO	412.694,41	87.545,09	200.753,38	326.912,17	412.694,41

São Carlos, setembro de 2021

Thaís Arruda Spinacé
Engenheira - SMOP