



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS

Rua Episcopal, 1575 - Centro

Telefone: (16) 3374-1834

Assunto	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
Obra	Pavimentação e drenagem de vias urbanas									
Local	Rua Antônio Novaes, Jardim do Bosque - São Carlos/SP									
Item	Descrição dos Serviços	Valor dos Serviços	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		TOTAL	
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 22.228,70	80	R\$ 17.782,96	10	R\$ 2.222,87	10	R\$ 2.222,87	100	R\$ 22.228,70
2	DRENAGEM	R\$ 52.809,77	80	R\$ 42.247,82	20	R\$ 10.561,95	0	R\$ -	100	R\$ 52.809,77
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CBUQ)	R\$ 86.965,01	0	R\$ -	45	R\$ 39.134,25	55	R\$ 47.830,76	100	R\$ 86.965,01
4	PASSEIO PÚBLICO	R\$ 23.075,03	0	R\$ -	45	R\$ 10.383,76	55	R\$ 12.691,27	100	R\$ 23.075,03
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 532,29	0	R\$ -	0	R\$ -	100	R\$ 532,29	100	R\$ 532,29
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.351,67	0	R\$ -	0	R\$ -	100	R\$ 2.351,67	100	R\$ 2.351,67
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		R\$ 187.962,47	31,94%	R\$ 60.030,78	33,15%	R\$ 62.302,83	34,91%	R\$ 65.628,86	100,00%	R\$ 187.962,47
<div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS</div><div>São Carlos, 06 de outubro de 2020</div></div><div><div>Luiz Joaquim de Alencar Junior</div><div>Engenheiro - SMOP</div></div></div>										