



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS - 20mi_CEF_lote03

LOCAL: VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS R\$	30 dias (%)	30 dias (R\$)	60 dias (%)	60 dias (R\$)	90 dias (%)	90 dias (R\$)	Total (%)	Total (R\$)
1.1	Placa de identificação da obra (2,00 m x 3,00 m)	2.490,06	100%	2.490,06	0%	-	0%	-	100%	2.490,06
1.2	Imprimação betuminosa ligante para regularização do pavimento	51.138,87	35%	17.898,60	35%	17.898,60	30%	15.341,66	100%	51.138,87
1.3	Concreto asfáltico usinado a quente (CBUQ) para regularização do pavimento, espessura de 2 cm	588.983,76	35%	206.144,32	35%	206.144,32	30%	176.695,13	100%	588.983,76
1.4	Imprimação betuminosa ligante	340.925,81	35%	119.324,03	35%	119.324,03	30%	102.277,74	100%	340.925,81
1.5	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente (CBUQ), espessura de 3 cm	5.889.837,62	35%	2.061.443,17	35%	2.061.443,17	30%	1.766.951,29	100%	5.889.837,62
1.6	Sinalização viária horizontal com tinta acrílica	218.719,86	0%	-	0%	-	100%	218.719,86	100%	218.719,86
TOTAL ACUMULADO		7.092.095,98	33,94%	2.407.300,18	33,91%	2.404.810,12	32,15%	2.279.985,68	100%	7.092.095,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

São Carlos, 03 de julho de 2019