



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS - 20mi_CEF_lote02

LOCAL: VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS R\$	30 dias (%)	30 dias (R\$)	60 dias (%)	60 dias (R\$)	90 dias (%)	90 dias (R\$)	Total (%)	Total (R\$)
1.1	Placa de identificação da obra (2,00 m x 3,00 m)	2.490,06	100%	2.490,06	0%	-	0%	-	100%	2.490,06
1.2	Imprimação betuminosa ligante para regularização do pavimento	42.822,68	35%	14.987,94	35%	14.987,94	30%	12.846,80	100%	42.822,68
1.3	Concreto asfáltico usinado a quente (CBUQ) para regularização do pavimento, espessura de 2 cm	493.204,98	35%	172.621,74	35%	172.621,74	30%	147.961,49	100%	493.204,98
1.4	Imprimação betuminosa ligante	285.484,49	35%	99.919,57	35%	99.919,57	30%	85.645,35	100%	285.484,49
1.5	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente (CBUQ), espessura de 3 cm	4.932.039,35	35%	1.726.213,77	35%	1.726.213,77	30%	1.479.611,81	100%	4.932.039,35
1.6	Sinalização viária horizontal com tinta acrílica	183.151,72	0%	-	0%	-	100%	183.151,72	100%	183.151,72
TOTAL ACUMULADO		5.939.193,28	33,95%	2.016.233,09	33,91%	2.013.743,03	32,15%	1.909.217,17	100%	5.939.193,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

São Carlos, 26 de setembro de 2019