



Prefeitura de
SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS PÚBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Implantação da segunda pista da Avenida José Heitor Realí

LOCAL: trecho entre a Avenida Getúlio Vargas e a Avenida Faber - Altos do Jardim São Paulo, São Carlos - SP

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		TOTAL	
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 38.967,18	90	R\$ 35.070,46	5	R\$ 1.948,36	5	R\$ 1.948,36	100	R\$ 38.967,18
2	DRENAGEM	R\$ 100.445,62	90	R\$ 90.401,06	10	R\$ 10.044,56			100	R\$ 100.445,62
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ	R\$ 476.650,77	20	R\$ 95.330,15	50	R\$ 238.325,39	30	R\$ 142.995,23	100	R\$ 476.650,77
4	PASSEIO PÚBLICO	R\$ 53.465,48					100	R\$ 53.465,48	100	R\$ 53.465,48
5	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	R\$ 2.413,28					100	R\$ 2.413,28	100	R\$ 2.413,28
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 11.031,14					100	R\$ 11.031,14	100	R\$ 11.031,14
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.741,82					100	R\$ 1.741,82	100	R\$ 1.741,82
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		R\$ 684.715,29	32,25%	R\$ 220.801,67	36,56%	R\$ 250.318,31	31,19%	R\$ 213.595,31	100,00%	R\$ 684.715,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
São Carlos, 25 de maio de 2022

LUIZ JOAQUIM DE ALENCAR JUNIOR
Engenheiro civil - SMOP