

ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMEI DOM RUY SERRA

ÁREA: 133,55 M MURO + 108,37 M² PISO EM CONCRETO + 48,00 M² AMPLIAÇÃO

LOCAL: RUA MARECHAL DEODORO, Nº 3795, VILA NERY, SÃO CARLOS-SP

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R\$	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		TOTAL	
			%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
II	AMPLIAÇÃO											
1	PROJETOS COMPLEMENTARES	6.509,66	100,0	6.509,66							100,0	6.509,66
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.216,91	100,0	12.216,91							100,0	12.216,91
3	INFRAESTRUTURA	16.629,67	100,0	16.629,67							100,0	16.629,67
4	SUPERESTRUTURA	31.310,83			100,0	31.310,83					100,0	31.310,83
5	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	35.258,60			70,0	24.681,02	30,0	10.577,58			100,0	35.258,60
6	COBERTURA	29.858,60			10,0	2.985,86	70,0	20.901,02	20,0	5.971,72	100,0	29.858,60
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	3.938,32	50,0	1.969,16	50,0	1.969,16					100,0	3.938,32
8	ESQUADRIAS	22.614,48			40,0	9.045,79			60,0	13.568,69	100,0	22.614,48
9	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	32.064,72			20,0	6.412,94	50,0	16.032,36	30,0	9.619,42	100,0	32.064,72
10	SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11.504,45			20,0	2.300,89	50,0	5.752,23	30,0	3.451,34	100,0	11.504,45
11	REVESTIMENTOS PARA PAREDES, PISOS E FORROS	37.868,41					60,0	22.721,05	40,0	15.147,36	100,0	37.868,41
12	PINTURAS	7.858,68							100,0	7.858,68	100,0	7.858,68
13	LIMPEZA FINAL DA OBRA	424,73							100,0	424,73	100,0	424,73
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		248.058,06		37.325,40		78.706,50		75.984,23		56.041,93		248.058,06

São Carlos, 18 de agosto de 2023

Thaís Arruda Spinacé
Engenheira Civil - SMOP