



ASSUNTO:	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO FUNDO SOCIAL EM SANTA EUDÓXIA				
LOCAL:	TERRENO ANEXO A CASA AMARELA, RUA CEL. JOAQUIM CINTRA, N° 25, SANTA EUDÓXIA, SÃO CARLOS - SP.				
ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%			100,00%
		16.665,89	-	-	16.665,89
2.0	INFRAESTRUTURA DE ÁGUA E ESGOTO	70,00%	30,00%		100,00%
		31.467,72	13.486,16	-	44.953,88
3.0	INFRAESTRUTURA ELÉTRICA	70,00%	30,00%		100,00%
		32.888,79	14.095,20	-	46.983,99
4.0	EXECUÇÃO DO PISO	25,00%	50,00%	25,00%	100,00%
		17.599,07	35.198,13	17.599,07	70.396,26
5.0	EXECUÇÃO DOS MUROS DE DIVISA	50,00%	50,00%		100,00%
		31.389,19	31.389,19	-	62.778,37
6.0	PORTÕES E GRADIS DE AÇO		25,00%	75,00%	100,00%
		-	20.911,93	62.735,78	83.647,71
7.0	ESTRUTURA DOS RESERVATÓRIOS		50,00%	50,00%	100,00%
		-	6.780,15	6.780,15	13.560,29
8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			100,00%	100,00%
		-	-	5.475,99	5.475,99
TOTAL		130.010,65	121.860,75	92.590,98	344.462,38

São Carlos, 06 de maio de 2024

\_\_\_\_\_  
Leonardo Lazaro Silva  
Diretor de Obras de Edificação  
Secretaria Municipal de Obras Públicas