



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
São Carlos, Capital da Tecnologia
Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura

EMEB DR. ALCYR AFFONSO LEOPOLDINO

ASSUNTO:	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA ABERTA NA EMEB DR. ALCYR AFFONSO LEOPOLDINO							
LOCAL:	AV. NICOLAU CHICRALA, Nº 100, JARDIM ARAUCÁRIA, SÃO CARLOS - SP							
ITEM	DESCRIÇÃO	out/2026	nov/2026	dez/2026	jan/2027	fev/2027	mar/2027	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	31,80%	13,64%	13,64%	13,64%	13,64%	13,64%	100,00%
		87.901,92	37.703,84	37.703,84	37.703,84	37.703,84	37.703,84	276.421,14
2.0	DEMOLIÇÕES	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		9.804,42	-	-	-	-	-	9.804,42
3.0	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		8.194,74	-	-	-	-	-	8.194,74
4.0	FUNDAÇÕES	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		42.937,02	42.937,02	-	-	-	-	85.874,04
5.0	SUPERESTRUTURA	0,00%	35,00%	35,00%	30,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		-	201.536,34	201.536,34	172.745,43	-	-	575.818,10
6.0	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
		-	-	-	32.085,45	32.085,45	-	64.170,89
7.0	ESQUADRIAS	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
		-	-	-	17.840,11	17.840,11	-	35.680,22
8.0	SISTEMAS DE COBERTURA	0,00%	0,00%	90,00%	10,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		-	-	175.957,49	19.550,83	-	-	195.508,32
9.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		-	9.990,68	-	-	-	-	9.990,68
10.0	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
		-	-	-	66.869,15	66.869,15	-	133.738,30
11.0	SISTEMAS DE PISOS	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
		-	-	-	34.926,41	34.926,41	-	69.852,82
12.0	PINTURAS E ACABAMENTOS	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	30,00%	30,00%	100,00%
		-	-	-	19.790,61	14.842,96	14.842,96	49.476,52
13.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
		-	-	-	9.563,30	9.563,30	-	19.126,59
14.0	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
		-	-	-	14.621,82	14.621,82	-	29.243,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
São Carlos, Capital da Tecnologia
Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura

EMEB DR. ALCYR AFFONSO LEOPOLDINO

ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA ABERTA NA EMEB DR. ALCYR AFFONSO LEOPOLDINO

LOCAL: AV. NICOLAU CHICRALA, Nº 100, JARDIM ARAUCÁRIA, SÃO CARLOS - SP

ITEM	DESCRIÇÃO	out/2026	nov/2026	dez/2026	jan/2027	fev/2027	mar/2027	TOTAL
15.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		-	-	-	-	10.107,85	-	10.107,85
16.0	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		-	-	-	-	-	29.526,45	29.526,45
17.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		-	-	-	-	-	4.955,45	4.955,45
18.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
		-	-	-	37.970,19	37.970,19	-	75.940,37
19.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	0,00%	30,00%	10,00%	40,00%	20,00%	0,00%	100,00%
		-	12.278,77	4.092,92	16.371,69	8.185,85	-	40.929,23
20.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%
		-	-	-	-	20.792,24	48.515,22	69.307,46
21.0	PAISAGISMO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		-	-	-	-	-	3.230,77	3.230,77
22.0	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		-	-	-	-	-	7.940,33	7.940,33
TOTAL		148.838,10	304.446,65	419.290,59	480.038,82	305.509,15	146.715,02	1.804.838,33

São Carlos, 07 de julho de 2026

THAIS ARRUDA
Assinado de forma digital
por THAIS ARRUDA
SPINACE:31366472896
Dados: 2026.07.07
09:51:39 -03'00'

Thaís Arruda Spinacé
Engenheira Civil
CREA: 5068934845-SP