



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
São Carlos, Capital da Tecnologia
Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura

UBS SANTA PAULA

ASSUNTO:	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - AMPLIAÇÃO							
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. ARSÊNIO AGNESINI - UBS SANTA PAULA							
LOCAL:	RUA LUIZ SAIA, 44, PARQUE ARNOLD SCHIMIDT, SÃO CARLOS-SP							
ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	69,90%	6,02%	6,02%	6,02%	6,02%	6,02%	100,00%
		52.192,18	4.494,10	4.494,10	4.494,10	4.494,10	4.494,10	74.662,69
2.0	INFRAESTRUTURA	60,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		18.902,96	12.601,97	-	-	-	-	31.504,93
3.0	SUPERESTRUTURA	0,00%	20,00%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		-	9.513,59	38.054,35	-	-	-	47.567,94
4.0	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		-	-	9.678,00	4.147,71	-	-	13.825,71
5.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		-	-	-	5.014,00	-	-	5.014,00
6.0	COBERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
		-	-	-	17.510,69	17.510,69	-	35.021,37
7.0	ESQUADRIAS	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
		-	-	-	25.569,41	25.569,41	-	51.138,82
8.0	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%	100,00%
		-	-	-	6.720,59	8.960,79	6.720,59	22.401,97
9.0	SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%	100,00%
		-	-	-	6.080,64	8.107,52	6.080,64	20.268,79
10.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%	100,00%
		-	-	-	3.682,91	4.910,54	3.682,91	12.276,36
11.0	REVESTIMENTOS PARA PAREDES E PISOS	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
		-	-	-	27.850,20	27.850,20	-	55.700,40
12.0	PINTURAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		-	-	-	-	-	20.590,00	20.590,00
13.0	URBANIZAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		-	-	-	-	-	3.722,46	3.722,46
14.0	LIMPEZA FINAL DE OBRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		-	-	-	-	-	420,74	420,74
TOTAL		71.095,14	26.609,66	52.226,45	101.070,25	97.403,25	45.711,44	394.116,18

São Carlos, 24 de novembro de 2025

Thaís Arruda Spinacé
Engenheira
Secretaria Adjunta de Obras Públicas
Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura