

UBS SANTA PAULA								
ASSUNTO:	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REFORMA							
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. ARSÊNIO AGNESINI - UBS SANTA PAULA							
LOCAL:	RUA LUIZ SAIA, 44, PARQUE ARNOLD SCHIMIDT, SÃO CARLOS-SP							
ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	80,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		-	-	-	-	-	-	-
2.0	INFRAESTRUTURA	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		-	-	-	-	-	-	-
3.0	SUPERESTRUTURA	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		-	-	-	-	-	-	-
4.0	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		-	-	-	-	-	-	-
5.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		-	-	-	-	-	-	-
6.0	COBERTURA	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		-	-	-	-	-	-	-
7.0	ESQUADRIAS	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	60,00%	20,00%	100,00%
		-	-	-	-	-	-	-
8.0	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
		-	-	-	-	-	-	-
9.0	SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		-	-	-	-	-	-	-
10.0	SISTEMAS LÓGICOS E DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		-	-	-	-	-	-	-
11.0	REVESTIMENTOS PARA PAREDES E PISOS	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	100,00%
		-	-	-	-	-	-	-
12.0	PINTURAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		-	-	-	-	-	-	-
13.0	LIMPEZA FINAL DE OBRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-	-	-	-
São Carlos,								
Representante legal								
Engenheiro (a)/Arquiteto (a)								
0								
0								