



Prefeitura de  
**SÃO CARLOS**

**USF ASTOLPHO-MUNIQUE**  
**SÃO CARLOS - SP**

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
**OBRAS PÚBLICAS**

ASSUNTO:	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
OBRA:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE ASTOLPHO MUNIQUE 2ª ETAPA						
LOCAL:	AV. DR. AURÉLIO CATTANI, 445 - JARDIM MUNIQUE - SÃO CARLOS - SP						
ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	TOTAL
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	40,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%
		5.433,78	2.037,67	2.037,67	2.037,67	2.037,67	13.584,46
2.0	ESTACIONAMENTO	40,00%	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		49.247,00	36.935,25	36.935,25	-	-	123.117,50
3.0	PASSEIO	0,00%	20,00%	30,00%	50,00%	0,00%	100,00%
		-	11.324,11	16.986,17	28.310,29	-	56.620,57
4.0	ACESSO A UNIDADE	0,00%	20,00%	30,00%	50,00%	0,00%	100,00%
		-	3.559,21	5.338,82	8.898,03	-	17.796,05
5.0	JARDIM	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		-	-	-	20.107,98	-	20.107,98
6.0	COBERTURAS COMPLEMENTARES	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
		-	-	24.199,45	24.199,45	-	48.398,90
7.0	REFORMA DA COBERTURA PRINCIPAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		-	-	-	-	61.992,22	61.992,22
8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		-	-	-	-	7.950,91	7.950,91
TOTAL		54.680,78	53.856,24	85.497,36	83.553,41	71.980,80	349.568,59

São Carlos, 07 de julho de 2023

Leonardo Lazaro Silva

Diretor do dpto. Obras e edificações  
Secretaria Municipal de Obras Públicas