

ASSUNTO:	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA ESTAÇÃO									
LOCAL:	LAGOA DE DETENÇÃO DA VILA PRADO, ACESSO PELA RUA SÃO PIO X - SÃO CARLOS-SP.									
ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	TOTAL
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	40,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	100,00%
		8.698,97	1.825,71	1.825,71	1.825,71	1.825,71	1.825,71	1.825,71	1.825,71	21.478,94
2.0	PISTA DE CAMINHADA	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		40.779,10	122.337,30	122.337,30	122.337,30	-	-	-	-	407.790,99
3.0	PLAYGROUND/ACADEMIA E QUADRAS DE VOLEI	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	0,00%	100,00%
		-	-	-	60.422,97	60.422,97	90.634,45	90.634,45	-	302.114,83
4.0	ESTACIONAMENTOS E PISTA DE ACESSO	40,00%	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		57.590,92	43.193,19	43.193,19	-	-	-	-	-	143.977,29
5.0	PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	100,00%
		-	-	-	-	28.948,55	28.948,55	38.598,07	-	96.495,17
6.0	ENTRADA PRINCIPAL	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		-	-	-	23.160,58	23.160,58	-	-	-	46.321,16
7.0	FECHAMENTO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	15,00%	20,00%	50,00%	100,00%
		-	-	-	-	39.212,38	39.212,38	52.283,17	130.707,92	261.415,84
8.0	PAISAGISMO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%	100,00%
		-	-	-	-	-	61.331,87	61.331,87	122.663,73	245.327,46
9.0	INFRAESTRUTURA ELÉTRICA	15,00%	30,00%	30,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		8.551,35	17.102,69	17.102,69	14.252,25	-	-	-	-	57.008,98
10.0	ILUMINAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	35,00%	35,00%	15,00%	0,00%	100,00%
		-	-	-	53.339,24	124.458,23	124.458,23	53.339,24	-	355.594,93
11.0	PASSARELA EM MADEIRA	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		-	16.299,26	16.299,26	16.299,26	16.299,26	-	-	-	65.197,04
12.0	DECK DE MADEIRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		-	-	-	-	55.191,07	55.191,07	55.191,07	55.191,07	220.764,26
TOTAL		115.620,33	200.758,15	200.758,15	291.637,30	349.518,73	401.602,24	353.203,56	310.388,42	2.223.486,89

São Carlos, 18 de dezembro de 2023

Leonardo Lazaro Silva
Diretor de Dpto Obras e Edificações
Secretaria Municipal de Obras Públicas